

PROTOKÓŁ

okresowej kontroli instalacji gazowej i urządzeń gazowych w mieszkaniu budynku wielorodzinnego - wyposażonych w butle na gaz płynny -

spisany dnia _____

Adres budynku: _____

Lokal nr: _____ Najemca/właściciel: _____

Przeprowadzający kontrolę: (imię i nazwisko) – dozór, (imię i nazwisko) - eksploatacja

Sprawdzenia szczelności instalacji gazowej wykonano pod względem dopuszczalnych stężeń gazu przyrządem pomiarowym typu: GD8 nr (nr seryjny), świadectwo legalizacji ważne do dnia: (data ważności).

Przeprowadzający kontrolę oświadcza, iż przed jej rozpoczęciem zapoznał się:

- z protokołami z poprzedniej kontroli instalacji gazowej,
- z protokołami odbioru wykonanych robót remontowych instalacji gazowej, w okresie od poprzedniej kontroli,
- ze zgłoszeniami użytkowników mieszkania dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji gazowej.

– liczba butli gazowych w budynku:

– liczba butli gazowych w lokalu:

– butla o zawartości gazu do 11 kg powyżej 11 kg

– temp. w pomieszczeniu zainstalowania butli poniżej 35°C powyżej 35°C

– butla zainstalowana w pozycji pionowej tak nie

– butla zabezp. przed uszkodzeniami mechanicznymi tak nie

– zachowana odległość co najmniej 1,5 m między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło tak nie

– zachowana odległość co najmniej 1,0 m między butlą a urządzeniem powodującym iskrzenie tak nie

– podłączenie urządzeń zgodnie z wymaganiami (reduktor, przewód elastyczny długości max. 3 m o wytrzymałości na ciśnienie min. 300 kPa, odporny na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne i temperaturę do 60°C) tak nie

– szczelność pod ciśnieniem roboczym gazu szczelne nieszczelne

– data użytkowania przewodu elastycznego podana i zachowana brak/przekroc.

– urządzenia gazowe: _____ szczelne nieszczelne

_____ szczelne nieszczelne

– wentylacja pomieszczenia właściwa niewłaściwa

stwierdzone nieprawidłowości: _____

OGÓLNY WYNIK KONTROLI:

- Stan szczelności** POZYTYWNY – brak wycieków NEGATYWNY – istnieją wycieki
- Instalacja gazowa** wymaga remontu nie wymaga remontu
- Instalacja gazowa** dopuszczona do dalszego użytkowania nie dopuszczona do dalszego użytkowania

Uwagi i zalecenia pokontrolne: _____

- Stwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.
- W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenia, kopia protokołu zostanie bezzwłocznie przekazany do PINB w Kamiennej Górze.

(przeprowadzający kontrolę – D)

(przeprowadzający kontrolę – E)

(właściciel/zarządca)